

AAA
30AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI-BRASOV
NR. INTRARE / IESIRE... 384/22.01.2024

De la:	mirela.iuga@apmbv.anpm.ro
Către:	ioana.robustu@apmbv.anpm.ro
Data:	Lun, ian. 22, 2024 13:31
Subiect:	FW: Raspuns adresa APM 15282/15.01.2024
Atașamente:	GRAFIC. REV. 1.pdf, Raspuns adresa apm.pdf, Aviz AFM.pdf, Adresa FIN ECO nr. 894.pdf

30

-----Original Message-----

From: Office Fin Eco <office@fin-eco.ro>

Sent: Monday, January 22, 2024 1:25 PM

To: APM Brașov <office@apmbv.anpm.ro>

Subject: Raspuns adresa APM 15282/15.01.2024

Atașăm răspunsul nostru la adresa APM cu nr. 15282/15.01.2024.
Cu stimă,

FIN ECO S.A.

WWW: <http://fin-eco.ro/>

[sigla FIN ECO]

DB
Alina

Nr. 894/22.01.2024

Braşov

Către: **AGENŢIA DE PROTECŢIA MEDIULUI BRAŞOV**

Referitor: **Adresa dv. nr. 15282/15.01.2024**

FIN-ECO S.A., cu sediul în judeţul Braşov, Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 25, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. JO8/43/2002, Cod Unic de Înregistrare RO 14379584, reprezentată prin Marcela Predescu, în calitate de preşedinte al Consiliului de administraţie, pentru a răspunde cerinţelor dv., vă comunicăm:

1. În vederea completării documentaţiei pentru proiectul „**Închidere definitivă din cadrul depozitului ecologic zonal Braşov**”, propus a fi realizat în Jud. Braşov, Municipiul Săcele, str. Rampei FN, anexăm graficul de execuţie completat/refăcut de IGUT Braşov şi transmis prin adresa nr. 5/22.02.2024.
2. Proiectul tehnic de închidere şi monitorizare postînchidere a celulei 3 a Depozitului ecologic zonal Braşov a fost comunicat de FIN ECO S.A. Administraţiei Fondului pentru Mediu cu adresa 849/05.12.2023.

Administraţia Fondului pentru Mediu a răspuns la aceasta cu adresa 73371/18.12.2024, solicitând explicitarea /detalierea sumelor aferente fondului de închidere şi postînchidere pentru celula 3 a depozitului.

FIN ECO S.A. a dat aceste explicaţii în adresa 881/08.01.2024, expediată către Administraţia Fondului pentru Mediu în data de 15.01.2024, prin Pošta Română, conform avizului anexat.

Rămânem la dispoziţia dv.,

Marcela Predescu

Preşedinte al Consiliului de administraţie,



SOC. COM. INTERNATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

S.C. **IGUT** S.R.L.



Str. Mihail Kogalniceanu nr.11, bl.C1, et.3 Brasov 500090,

conturi: Trezoreria Brasov : RO88 TREZ 1315 069XXX000782

Banca Transilvania Brasov: RO25 BTRL 0080 1202 1441 34XX

UniCredit Tiriac Bank Brasov: RO42 BACX 0000 0008 8649 1000

tel/fax. +40 268 475207 mobil: +40 747 757762, web: www.igut.ro ; e-mail: office@igut.ro

Nr. 5 din data de 22.01.2024

Catre FIN – ECO,

Subiect : Rapuns adresa APM nr. 15282 din 15.01.2024

Avand in vedere adresa APM nr. 15282 din data de 15.01.2024, referitoare la completarea documentatiei pentru proiectul “ Inchidere definitiva a celulei 3 din cadrul depozitului Ecologic Zonal Brasov”, va comunicam urmatoarele explicatii cu privire la intocmirea graficului de executie:

Avand in vedere prevederile OM nr. 757/2004, cu modificările și completările ulterioare care stipulează la punctul 4.2.2.2.:

“ 4.2.2.2 Acoperirea deșeurilor / a celulelor de depozitare După umplerea completa și nivelarea unei celule de depozit, stratul de impermeabilizare a suprafeței se aplică imediat. Depozitele de deșeuri menajere sunt prevăzute mai întâi cu o acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasari (3-5 ani). Stratul de pământ pentru acoperire trebuie să aibă o grosime de 30 - 50 cm; pe el se planteaza gazon. “ ,

va mentionam faptul ca imediat dupa sistarea depunerii de deseri in celula nr. 3 (la finalul anului 2021), a fost realizat o acoperire provizorie in conformitate cu cerintele OM nr. 757/2004 enmerate anterior.

In acest sens , avand in vedere ca in corpul depozitului inca pot exista tasari ca urmare a faptului ca inca nu a trecut perioada de 3 - 5 ani de la sistarea depozitarii in celula, s-a propus impartirea lucrarilor de executie in 2 etape, respectiv :

- **Etapa 1 : Lucrari ce se desfasoara pe o perioada de 24 de luni, din care lucrari de executie efective pe o perioada de 5 luni si lucrari de intretinere drum de acces / exploatare pe o perioada de 24 luni.**

In aceasta etapa se vor excuta urmatoarele tipuri de lucrari:

- **Organizare de santier – 1 luna**
- **Amenajare terenului in vederea inchiderii celulei 3 ale DEZ Brasov – 23 luni**
 - Modelarea grosiera a corpului celulei 3 in scopul aducerii la caracteristicile geometrice de inchidere proiectate ale depozitului – pe o perioada estimata de cca. 4 luni .
 - Asternerea pamantului de regularizare/stabilizare 30 – 50 cm acolo unde in urma modelarii grosiere stratul de deseuri a fost decopertat - – pe o perioada estimata de cca. 3 luni .
 - Intretinere drumuri de acces /exploatare celula 3 (reprezinta drumul de exploatare realizat odata cu inchiderea temporara a celulei 3 pe taluzul vestic al acesteia si care va fi folosit in continuare pentru depunere deseuri in celula 4 activa) - pe o perioada estimata de cca. 22 luni (pana la finalul etapei 1).
- **Sistem de colectare al apelor pluviale de pe suprafetele acoperite – 3 luni**
 - Executie rigola perimetrata – extindere – 3 luni
- **Sistem de colectare al gazului de depozit in vederea degazarii - pe o perioada estimata de cca. 3 luni .. In aceasta etapa se vor realiza:**
 - Executie foraje si puturi captare gaz de depozit noi pe celula 3 - 9 buc

- Conducte de legatura intre cele 9 puturi noi si statiile de reglare intermediare
 - Statiile de reglare intermediare SR7 si SR8
 - Conducte de legatura intre statiile de reglare intermediare SR7 si SR8 si sistemul existent de conducte ce transporta gazul de depozit la facla
- **Etapa 2 : Lucrari ce se desfasoara pe o perioada de 12 de luni, dupa stingerea tasarilor in corpul celulei 3**

Dupa trecerea perioadei de 24 luni (2 ani) prevazute in graficul de executie, (respectiv realizarea lucrarilor prevazute in etapa 1 si trecerea unei perioade totale de cca 4 ani de la sistarea depozitarii pe celula 3), timp in care se vor face masuratori topografice care vor reflecta starea depozitului in ceea ce priveste tasarile, se vor realiza restul lucrarilor de impermeabilizare a corpului celulei in conformitate cu cerintele pct. 3.7.2 din OM nr. 757/2004 (respectiv realizarea lucrarilor prevazute in etapa 2) considerand tasarile stinse.

Lucrarile prevazute in aceasta etapa constau din :

- **Finalizarea lucrarilor de amenajare terenului in vederea inchiderii celulei 3 ale DEZ Brasov - 11 luni**
 - Impermeabilizarea depozitului inclusiv realizarea straturilor drenante (inclusiv testari), realizata conform descrierii din memoriul de prezentare si in conformitate cu prevederile OM nr. 757/2004 – 7 luni
 - Asternerea pamantului de recultivare in grosime de 85 cm - – 7 luni
 - Asternerea pamantului de vegetal in grosime de 15 cm si inierbari si plantatii - 7 luni
 - Executie berme – 7 luni
 - Executie borne monitorizare tasari – 1 luna

- **Finalizare sistem de colectare al apelor pluviale de pe suprafetele acoperite – 2 luni**
 - Executie rigole perimetrare berme (inclusiv conducte de legatura intre berme si rigola perimetrata executata anterior) – 2 luni
- **Finalizarea sistemului de colectare al gazului de depozit in vederea degazarii**
 - Finalizarea lucrarilor de executie a puturilor de captare gaz de depozit existente pe celula 3 (in conformitate cu descrierea lucrarilor prezentata in memoriul de prezentare)– 3 luni
 - Conducte de legatura noi intre puturile existente si statiile de reglare intermediare SR7 si SR8 realizate in etapa 1- 3 luni
- **Drum perimetral – 1 luna**
 - Reprofilarea drumului perimetral dupa realizarea lucrarilor de amenajare a celulei 3 – 1 luna

Avand in vedere faptul ca in graficul de executie prezentat anterior, dintr-o eroare materiala la pozitia nr. 3 din etapa 1 , respectiv “Sistem de colectare al apelor pluviale de pe suprafetele acoperite “, nu a fost reprezentata grafic perioada de 3 luni in care se desfasoara aceste lucrari va anexam prezentei si graficul de executie revizuit.

Proiectant general

S.C. IGUT



AAA
J e

AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI BRĂȘOV
NR. INTRARE / IESIRE 1058 / 26.01.2024

379

mirela.iuga@apmbv.anpm.ro

From: Office Fin Eco <office@fin-eco.ro>
Sent: Friday, January 26, 2024 11:53 AM
To: APM Brașov; daniela.birau@apmbv.anpm.ro
Subject: FW: Completare raspuns adresa APM
Attachments: Raspunsuri 3 pentru APM Brasov.pdf; Adresa justificare termene.pdf

DB
elaborare

Bună ziua,
Atașăm adresa nr. 901/25.01.2024, împreună cu adresa IGUT.

FIN ECO S.A.
WWW: <http://fin-eco.ro/>
[sigla FIN ECO]

From: Barberiu Dumitru <dtb@igut.ro<mailto:dtb@igut.ro>>
Sent: joi, 25 ianuarie 2024 10:06
Subject: Completare raspuns adresa APM

Buna ziua
Avand in vedere discutiile telefonice purtate cu reprezentantii APM Brasov , privind raspunsul la solicitarile de clarificari din data de 22.01.2024 ce aa avut ca subiect intocmirea graficului de executie pentru lucrarile de inchidere a celei 3, revenim cu o adresa de completare in care justificam termenul de incepere a lucrarilor de impermeabilizare a celei 3 pe baza ridicarilor topografice ce au fost realizate la nivelul lunii decembrie 2023 .

Cu stima
Director tehnic
S.C. IGUT S.R.L. Brasov
Dipl. Ing. Barberiu Dumitru

[<https://s-install.avcdn.net/ipm/preview/icons/icon-envelope-tick-green-avg-v1.png>]http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
Virus-free.www.avg.comhttp://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient

- copy . doc. - pr. medid. el. 3. DB.


Nr. 901/25.01.2024
Braşov

Către: **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV**
Referitor: **Adresa dv. nr. 15282/15.01.2024**

FIN-ECO S.A., cu sediul în județul Braşov, Ghimbav, str. Hermann Oberth nr. 25, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. JO8/43/2002, Cod Unic de Înregistrare RO 14379584, reprezentată prin Marcela Predescu, în calitate de preşedinte al Consiliului de administrație, pentru a răspunde cerințelor dv., vă comunicăm:

La solicitarea dv. privind proiectul „**Închiderea definitivă a celulei 3 din cadrul depozitului ecologic zonal Braşov**”, propus a fi realizat în Jud. Braşov, Municipiul Săcele. Str. Rampei FN, revenim cu justificarea termenului de începere a lucrărilor de impermeabilizare a celulei 3 pe baza ridicărilor topografice ce au fost efectuate în luna decembrie 2023.

Cu considerație,


Marcela Predescu
Preşedinte al consiliului de administrație,

Anexăm: Adresa IGUT nr. 6 din 25.01.2024



SOC. COM. INTERNATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR

S.C. IGUT S.R.L.



Str. Mihail Kogalniceanu nr.11, bl.C1, et.3 Brasov 500090,

conturi: Trezoreria Brasov : RO88 TREZ 1315 069XXX000782

Banca Transilvania Brasov: RO25 BTRL 0080 1202 1441 34XX

UniCredit Tiriac Bank Brasov: RO42 BACX 0000 0008 8649 1000

tel/fax: +40 268 475207 mobil: +40 747 757762, web: www.igut.ro ; e-mail: office@igut.ro

Nr. 6 din data de 25.01.2024

Catre FIN – ECO,

Subiect : Completare raspuns S.C.IGUT S.R.L. la adresa APM nr. 15282 din 15.01.2024

Avand in vedere adresa APM nr. 15282 din data de 15.01.2024, referitoare la completarea documentatiei pentru proiectul “ Inchidere definitiva a celulei 3 din cadrul depozitului Ecologic Zonal Brasov” precum si raspunsul S.C. IGUT S.R.L. Brasov comunicat prin adresa nr. 5 din 22.01.2024, revenim cu urmatoarele completari privind justificarea etapizarii graficului de executie:

Etapizarea lucrarilor in graficul de executie a lucrarilor , pe o perioada de 3 ani a tinut cont de:

- Perioada estimata pentru stingerea celor mai mari tasari in corpul celulei 3, respectiv perioada recomandata de 3 – 5 ani dupa sistarea depozitarii in celula 3, conform OM nr. 757/2004
- Monitorizarea tasarilor pe celula 3, de la sistarea depozitarii si asternerea stratului de pamant ce a constituit acoperirea provizorie si pana in prezent.

Pentru monitorizarea taasarilor in celula 3, in luna decembrie 2023 – la cca. 2 ani de la sistarea depozitarii si asternerea pamantului pentru acoperirea provizorie, a fost realizata de catre executantul lucrarilor de inchidere temporara a celulei 3 , o ridicare topografica

pe calota superioara a celulei 3. In urma ridicarii topografice realizate in luna decembrie 2023 a fost intocmit un tabel in care sunt evidentiata diferentele rezultate intre cotele proiectate si executate in urma asternerii pamantului pentru acoperirea provizorie , si cotele la nivelul lunii decembrie a anului 2023.

NUMAR PROFIL	PARTEA STANGA PROIECT			PARTEA DREAPTA PROIECT		
	COTE PROIECTATE	COTE MASURATE	DIFERENTE	COTE PROIECTATE	COTE MASURATE	DIFERENTE
P 5	595.260	593.860	1.400	594.910	593.630	1.280
P 6	596.220	594.700	1.520	595.540	594.400	1.140
P 7	597.970	595.450	2.520	597.290	595.250	2.040
P 8	597.470	595.250	2.220	596.920	595.120	1.800
P 9	596.970	595.000	1.970	596.420	594.750	1.670
P 10	596.470	594.580	1.890	595.910	594.350	1.560
P 11	595.970	594.230	1.740	595.420	593.800	1.620
P 12	595.470	593.850	1.620	594.920	593.400	1.520
P 13	594.970	593.000	1.970	594.420	593.000	1.420
P 14	594.210	592.250	1.960	594.100	592.200	1.900

Diferentele rezultate se situeaza intre 1,14 m si 2,52 m.

Avand in vedere diferentele rezultate pe perioada de 2 ani de la sistarea depozitarii (relevante prin ridicarea topografica la nivelul lunii decembrie 2023), se poate concluziona faptul ca in corpul celulei 3 au avut loc tasari mari cu grade diferite^{*}, ca urmare a compozitiei si masei neomogene a deseurilor depuse, tasari care vor continua sa fie prezente si pe perioada urmatoarelor ani.

Ca urmare a celor prezentate, pentru a evita riscul aparitiei fisurilor in straturile de impermeabilizare , prin proiect s-a propus ca lucrarile pentru impermeabilizarea suprafetei depozitului (lucrari conform etapei 2 din grafic) sa fie realizate dupa o perioada de 4 ani de la sistarea depozitarii, respectiv o perioada de 2 ani dupa inceperea lucrarilor prevazute in etapa 1.


Prin aceasta etapizare se respecta si perioada estimata pentru stingerea celor mai mari tasari in corpul celulei 3, respectiv perioada recomandata de 3 – 5 ani dupa sistarea

depozitarii in celula 3 cf. OM nr. 757/2004 si se minimizeaza riscul aparitiei fisurilor in corpul celulei 3 , fisuri care pot conduce la ruperea sistemului de impermeabilizare si la costuri suplimentare pentru reparatia si intretinerea acestuia.

In scopul justificarii celor prezentate, anexam prezentei :

- Ridicarea topografica a calotei celulei 3 , realizata la nivelul anului 2023
- Tabelul cu diferentele rezultate ale cotelor de nivel.

Proiectant general
S.C. IGUT S.R.L. Brasov



TABEL CU COTE DE NIVEL PE PAMANUL DE REGULARIZARE CELULA 3

DEPOZITUL ECOLOGIC ZONAL BRASOV FIN-ECO

NUMAR PROFIL	PARTEA STANGA PROIECT			PARTEA DREAPTA PROIECT		
	COTE PROIECTATE	COTE MASURATE	DIFERENTE	COTE PROIECTATE	COTE MASURATE	DIFERENTE
P 5	595.260	593.860	1.400	594.910	593.630	1.280
P 6	596.220	594.700	1.520	595.540	594.400	1.140
P 7	597.970	595.450	2.520	597.290	595.250	2.040
P 8	597.470	595.250	2.220	596.920	595.120	1.800
P 9	596.970	595.000	1.970	596.420	594.750	1.670
P 10	596.470	594.580	1.890	595.910	594.350	1.560
P 11	595.970	594.230	1.740	595.420	593.800	1.620
P 12	595.470	593.850	1.620	594.920	593.400	1.520
P 13	594.970	593.000	1.970	594.420	593.000	1.420
P 14	594.210	592.250	1.960	594.100	592.200	1.900

DATA:
06.12.2023

INTOCMIT:
Ing. Topo. Sora Florin



PCL XL Error

Subsystem: KERNEL

Error: IllegalAttribute

File Name: kerlib.c

Line Number: 8958



Nr: 15282/15.01.2024
Către: SC FIN-ECO SA prin administrator Berdelea Sica, cu sediul în jud. Brașov, localitatea Ghimbv, strada Hermann Oberth, nr. 25
Referitor la: Completare documentație pentru proiectul „**ÎNCHIDERE DEFINITIVĂ A CELULEI 3 DIN CADRUL DEPOZITULUI ECOLOGIC ZONAL BRAȘOV**”, propus a fi realizat în jud. Brașov, municipiul Săcele, str. Rampei, FN, CF nr. 115004 Săcele; 100060 Săcele; 100042 Săcele, nr. cad/top. 115004; 100060, 100042, conform Certificatului de Urbanism nr. 595 din 27.10.2023 emis de Primăria Municipiului Săcele

Ca urmare a analizării completărilor la memoriul de prezentare, completat conform conținutului cadru prevăzut în Anexa nr. 5E din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, depuse la APM Brașov cu nr. 92 din 05.01.2024, în vederea continuării procedurii privind obținerea acordului de mediu pentru proiectul „**ÎNCHIDERE DEFINITIVĂ A CELULEI 3 DIN CADRUL DEPOZITULUI ECOLOGIC ZONAL BRAȘOV**”, propus a fi realizat în jud. Brașov, municipiul Săcele, str. Rampei, FN, CF nr. 115004 Săcele; 100060 Săcele; 100042 Săcele, nr. cad/top. 115004; 100060, 100042, conform Certificatului de Urbanism nr. 595 din 27.10.2023 emis de Primăria Municipiului Săcele vă comunicăm că, aveți obligația să depuneți, așa cum s-a solicitat și prin adresa emisă de APM Brașov cu nr. 15282 din 11.12.2023, până la data de **22.01.2024**, următoarele:

❖ completarea/refacerea/corelarea graficului de execuție, *justificând și demonstrând, cu date și informații concrete*, respectarea cerințelor din Ordonanța nr. 2/2021, cu modificările și completările ulterioare și OM nr. 757/2004, cu modificările și completările ulterioare și *cu termene de implementare justificate*, prezentarea duratei estimate pentru execuția lucrărilor de închidere a depozitului și descrierea etapelor/fazelor de realizare (ex: profilare deșeuri depozitate pentru a obține o suprafață corespunzătoare din punct de vedere a înclinației/pantei, în vederea evacuării apelor de suprafață, acoperire corp depozit – aplicare sistem de impermeabilizare, execuție șanțuri de drenaj și drumurile de exploatare, realizare puțuri de extracție, conducte de colectare, stații de colectare, conectarea la instalația de ardere, completare și reajustare strat de egalizare (dacă este necesar) după încheierea/amortizarea activităților de tasare monitorizate prin intermediul măsurătorilor topografice), aplicare strat definitiv de etanșare a suprafeței depozitului, etc.

având în vedere:

-faptul că graficul prezentat ca parte a documentației depusă la APM Brașov cu nr. 16106/04.12.2023 este incomplet, iar la completările depuse la APM Brașov cu nr. 92/05.01.2024 nu ați depus graficul completat/refăcut;



-prevederile OM nr. 757/2004, cu modificările și completările ulterioare care stipulează la punctele:

- 4.2.2.2. Acoperirea deșeurilor / a celulelor de depozitare

După umplerea completa și nivelarea unei celule de depozit, **stratul de impermeabilizare a suprafeței se aplică imediat**. Depozitele de deșeuri menajere sunt prevăzute mai întâi cu o acoperire provizorie, din pământ, în perioada în care au loc cele mai mari tasari (3-5 ani). Stratul de pământ pentru acoperire trebuie să aibă o grosime de 30 - 50 cm; pe el se plantează gazon.

- 3.7.2. Cerințe pentru închiderea depozitelor pentru deșeuri nepericuloase /municipale (clasa b)

Imediat după umplerea completa și nivelarea unei celule de depozit, se aplică un sistem de impermeabilizare conform alternativelor prezentate în figura 3.7.2.

Sistemul de impermeabilizare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- să fie rezistent pe termen lung și etans față de gazul de depozit,
- să retina și să asigure scurgerea apei din precipitații,
- să formeze o baza stabilă și rezistentă pentru vegetație,
- să prezinte siguranța împotriva deteriorărilor provocate de eroziuni,
- să fie rezistent la variații mari de temperatură (îngheț, temperaturi ridicate),
- să împiedice înmulțirea animalelor (soareci, cartite),
- să fie circulabil,
- să fie ușor de întreținut.

Așezarea ultimului strat al sistemului de impermeabilizare la suprafața se realizează numai atunci când tasările corpului depozitului sunt într-un stadiu la care nu mai pot determina deteriorarea acestui sistem.

În perioada principală de tasare se poate realiza o acoperire temporară conform cu 4.2.2.2.

- 3.8. Colectarea apelor de pe suprafețele acoperite

3.8.1. Prevederi generale

Apa provenită din precipitații trebuie să fie colectată și evacuată cât mai repede de pe suprafața impermeabilizată a depozitului, pentru a evita toate efectele negative.

Sistemul de colectare a apei provenite din precipitații se compune din:

- strat de drenaj deasupra stratului de impermeabilizare
- rigole pe marginea interioară a bermelor
- rigola perimetrală la baza taluzului- decantor
- bazin de colectare a apei din precipitații
- rigola de evacuare- punct de evacuare în apa de suprafață

❖ dovada avizării favorabile, de către Administrația Fondului pentru Mediu, a proiectului tehnic de închidere și monitorizare postînchidere, actualizat;

Prezenta constituie îndrumar pe parcursul derulării procedurii de emitere a acordului de mediu și nu exclude solicitarea furnizării de către titular a unor documente suplimentare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

Str. Politehnicii, nr.3, Brașov, Cod 500019

E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

In situatia necompletarii dosarului in termenul stabilit solicitarea dvs. intra sub incidenta prevederilor legislative stipulate de art. 15, alin (2), litera b) si alin. (3) a OUG nr. 195/2005 privind Protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare dacă, până la îndeplinirea termenului mai sus menționat, nu solicitați prelungirea acestuia, din motive obiective.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ciprian Marius BĂNCILĂ**



Nume și Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Verificat: Liliana Cristina COPACEA	Șef Serviciu A.A.A	15.01.2024	
Întocmit: Daniela BIRĂU	Consilier	15.01.2024	
Verificat: Mirela MOISĂ	Șef Birou CFM	15.01.2024	
Întocmit: Mariana BĂNCILĂ	Consilier	15.01.2024	



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV

Str. Politehnicii, nr.3, Brașov, Cod 500019

E-mail: office@apmbv.anpm.ro; Tel/Fax. 0268.419013, 0268.417292

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679

11128. 11129. 11130.

11131.

11132.

11133. 11134. 11135.

