



**ROMÂNIA**

**JUDEȚUL TIMIȘ  
MUNICIPIUL TIMIȘOARA  
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA nr. 40  
din data de 22.02.2024**

**aprobarea Raportului pentru anul 2023, referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara perioada 2021-2025**

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA**

Având în vedere Referatul de aprobare a Proiectului de hotărâre nr. TMI2024-001787 din data de 26.01.2024 al Primarului Municipiului Timișoara - domnul Dominic Fritz;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. TMI2024-001787/26.01.2024 al Serviciului Protecția Mediului, Managementul Deșeurilor și Salubritate;

Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 31.01.2024 - Anexă la Raportul de specialitate nr. TMI2023-001787/26.01.2024;

Având în vedere Procesele Verbale de avizare ale Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și avizul Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Referatul de avizare nr. 1/3583/LAF/25.10.2022 a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Adresa Agenției pentru Protecția Mediului Timiș cu nr. 12785/31.10.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2022-27328/02.11.2022 prin care avizează favorabil Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara perioada 2021-2025 și HCL nr. 586/24.11.2022, prin care a fost aprobat Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara perioada 2021 - 2025;

Având în vedere prevederile art.28, alin.(1) din H.G.nr.257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului, planurile de calitate a aerului;

Având în vedere prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.(g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE

**ART.1:** Se aprobă **Raportul pentru anul 2023 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara perioada 2021-2025**, conform **Anexei**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.2:** Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Protecția Mediului Managementul Deșeurilor și Salubritate.

**ART.3:** Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu și totodată, se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcțiilor, Serviciilor, Compartimentelor - din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Agenției pentru Protecția Mediului Timiș;
- Mass- media locale.

*Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.*

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CONSILIER**

**PAULA-ANA ROMOCEAN**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL**

**CAIUS ȘULI**



Anexa la HCL 40 / 22.02.2024

**Raportul pentru anul 2023 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara pentru perioada 2021-2025**

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicador de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicador de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.1	Reabilitare Podul Eroilor. Se vor reabilita 52,70 m de pod	0,00341 t/an	nr metri de pod reabilitat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 30.06.2021	6167753,67 - Cost actualizat Buget local + buget de stat	Pod cu lungimea de 52,70 m	Realizat 100%	
A1.2	Reabilitare Podul Ștefan cel Mare. Se vor reabilita 51,00 m de pod	0,00330 t/an	nr metri de pod reabilitat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 31.12.2020	7267693,35 - Cost actualizat Buget local + buget de stat	Pod cu lungimea de 51 m	Realizat 100%	
A1.3	Construire Pod peste Bega - str. Jiul. Se vor reabilita 20,00 m de pod	0,00129 t/an	nr metri pod construit	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2024 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	22734280,00- buget local	S-a elaborat Studiul de fezabilitate,	Realizat 5%	
A1.4	Reabilitare Podul Iuliu Maniu pe o lungime de 70 m	0,00454 t/an	nr metri de pod reabilitat	Primarul Municipiului Timișoara	01.09.2019 - 31.12.2024	48308735,48 - buget local	S-a elaborat DALI,	Realizat 5%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.5	Realizarea drumurilor de legătură și a utilităților aferente, între str Popa Șapca, Calea Aradului și str. Oltuz. Lungime traseu amenajat – 445ml	0,02863 Van	nr ml de traseu amenajat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01. 2019 – 31.12.2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	4413063,00- buget local		Realizat 10%  Lucrarea nu a fost finalizată la termen, deoarece în zona obiectivului au fost demarate mai multe proiecte de construire de noi imobile, ceea ce a condus la sistarea lucrărilor de drumuri, până la finalizarea imobilelor. Totodată, în zonă, CFR-ul are în derulare proiectul "Modernizarea liniei CF Caransebeș - Timișoara – Arad".	
A1.6	Modernizare str. Gr. Alexandrescu , tronson C. Torontalului - C. Aradului. Lungime traseu amenajat – 800ml.	0,05184 Van	nr ml de drum modernizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021	8,462,534,99 – cost actualizat	Realizat 800 ml drum	Realizat 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începerii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.7	Amenajare drum de legatura între Cl. Mosniței și DC 149 Lungime traseu amenajat – 1964ml	0,12726 /an	nr ml de drum modernizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	18714492,00- budget local	Realizat 1750 ml	Realizat 90%	
A1.8	Modernizare și extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan (Lidia) – Venus Lungime traseu amenajat – 1817ml	0,11773 /an	nr ml de drum modernizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2022	Clarificare 47.437.246,87 - cost actualizat	Lungime traseu amenajat – 1817ml	Realizat 100%	
A1.10	PT + Execuție Biv. Sudului. Lungime traseu amenajat – 740ml	0,04795 /an	nr ml de drum amenajat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021	Clarificare: 11511819,65 – cost actualizat	Lungime traseu amenajat – 740ml	Realizat 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.11	Inelul II: închidere estica cu intersecții la nivel (Str. A. Demetriade - Splaiul Nistrului- Str. J. H. Pestalozzi) Lungime traseu amenajat – 2223 ml	0,14720 t/an	nr ml de drum amenajat  nr metri de pod rutier reabilitat nr metri de pod pietonal construit	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021  Termen de finalizare actualizat 31.12.2028	49025704.00- budget local		Realizat - 5%  Până la 31.12.2022 s-a elaborat Studiul de fezabilitate. Prin HCL nr. 564/2018 s-a aprobat acceptarea donației reprezentând SF + PT pentru obiectivul de investiții la Proiectul tehnic, predat în cursul anului 2023, au fost făcute observații care să răspundă la cerințele orașului, astfel că acesta urmează să fie livrat cu modificările solicitate. Având în vedere cele menționate nu s-a putut trece la execuția lucrărilor aferente.	
A1.12	Inel IV – Sector strada Măcin - strada Constructorilor. Se vor realiza în Etapa I 2,23 km drum suprafață carosabil = 17.750mp	0,14449 t/an	nr km de drum realizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2021	9.156.037,62 – cost actualizat	1,742 km drum –	Realizat 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontare Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A2.1	Îmbunătățirea traficului rutier în Municipiul Timișoara prin dezvoltarea sistemului de management al traficului și supraveghere video. Se vor semnaliza un număr de 157 intersecții.	1.2037 /van	nr intersecții semnalizate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2015 – 31.12.2020	Etapa I: 31.455.209,89 Etapa II: 17.350.000	Realizat 100%		
A2.2	Reabilitare liniilor de tramvai și modernizare a tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin (1,82 km linie cale tramvai reabilitată)	0,07695 /van	nr km de linie de Tramvai modernizată nr km de pasaj realizați nr km de autostradă realizați nr km de piste pentru biciclete realizați	Primarul Municipiului Timișoara  Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A.	01.01.2020 – 31.12.2024	86952470,20- FEDR, buget national, buget local	Realizat 65%	Au fost executate următoarele lucrări: - Lucrări la linia cale - Lucrări de utilități publice Lucrări de iluminat public	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontare Reducere emisii PM <sup>10</sup>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 3, Calea Buziașului (0,87 km linie cale tramvai reabilitată)	0,03678 /an			01.01.2023 – 31.12.2024	38000000,00- FEDR, buget national, buget local		Realizat 0%	
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 4, B-dul Cetății (1,67 km linie cale tramvai reabilitată)	0,07061 /an			01.01.2020 – 31.12.2024	84168012,44 -FEDR, buget national, buget local	<p>Au fost executate următoarele lucrări:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lucrări la linia cale</li> <li>- Lucrări rutiere</li> <li>- Lucrări de utilități publice</li> </ul> <p>Lucrări de iluminat public</p>	Realizat 85%	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicador de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabili	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicador de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai realizate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizare a tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 5, Calea Bogdăneșilor (2,21 km linie cale tramvai reabilitată)	0,09344 Van			01.03.2019 – 01.10.2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	132415072,12 lei- FEDR, buget national, buget local	Au fost executate următoarele lucrări: - Lucrări la linia cale - Lucrări rutiere - Lucrări de utilități publice Lucrări de iluminat public	Realizat – 80%	
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizare a tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 8, Str.Ardealul (1,96 km linie cale tramvai reabilitată)	0,08287 van			01.01.2024 – 31.12.2025 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	57600000,00 lei - FEDR, buget national, buget local		Realizat 0%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 9, Str. Ioan Slavici, Str. Polonă (2,62 km linie cale tramvai reabilitată)	0,11077 /an			01.01.2024 - 31.12.2025	44237702,67		Realizat 0%	
	Linie nouă de tramvai Solventul - Gara de Nord (reabilitare stradă și extindere linie cale tramvai - 1,4 km)	0,05919 /an			01.01.2020 - 31.12.2024 Termen de finalizare actualizat 31.12.2026	44237702,67 lei (Conform PCA - 48008677,87)		Realizat 10%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabilii	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Pasajul Solventul (lungime pasaj 87,09 m, lungime rampe -259 m)	0,43251 t/an			2019 – 2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	132231344,00 lei - FEDR, buget national, buget local		Realizat - 41%	
	Rețeaua urbană de piste pentru biciclete - etapa II (aprox. 68 km piste pentru biciclete) Se propune modificarea denumirii și de km pista Amenajare pentru biciclete se propune km 21,2	7,47722 t/an			01.06.2020 – 31.12.2024	27370000,00 lei FEDR, buget national, buget local	9,86 km	Realizat 62%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sup>10</sup>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabili	Perioadă implementare (Data începere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Înnoirea flotei de transport public prin achiziționarea a 40 tramvaie		nr tramvaie achiziționate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2023 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	463475250.00 lei- FEDR, buget national, buget local	Achiziționate 21 tramvaie	Realizat: 58%	
A2.3	Înnoirea flotei de transport public prin achiziționarea a 44 autobuze electrice	12,0116 t/an	nr autobuze electrice	Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A	01.01.2021 - 31.12.2024	178417186,62 lei- FEDR, buget national, buget local	Achiziționate 6 autobuze	Realizat – 100%	
	Înnoirea flotei de transport public prin achiziționarea a 50 troleibuze		nr troleibuze achiziționate		01.01.2021 - 31.12.2024	109480000,00 lei- FEDR, buget national, buget local	0	Realizat 5% in raport, Au fost accesate fonduri nerambursabile prin Programul PNRR pentru un numar de 33 troleibuze. Astfel .se modifica nr. de troleibuze achiziționate de la 50 buc la 33 buc.	

<p>Extindere transport electric pe Calea Șagului (troleibuz+tramvai).          Construcția unei noi linii de tramvai pe Bd. General Ion Dragalina și pe Calea Șagului (2 km) cu cale dedicată și reducerea numărului de benzi destinate traficului general de la 2 pe sens la 1 pe sens și reabilitarea tramvai stradale aferente. -          Construcția unei rețele de troleibuz (cale bidirecțională) de 2 km, între Piața Iuliu Maniu și pasajul CF de pe Calea Șagului.          Lucrarea se va redenumi: Coridor de mobilitate "Magistrala verde" în Timișoara – B-dul 16</p>	<p>2.37732          Van</p>	<p>nr km de linie de tramvai realizați          nr km benzi destinate pentru troleibuzu realizate</p>	<p>Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A.</p>	<p>01.01.2020 – 31.12.2024</p>	<p>36000000,00 lei- buget local          986.990 lei fără TVA – buget local</p>		<p>Realizat 0%          Draft faza Concept integrat</p>	<p>s-au introdus autobuze electrice</p>
---	---------------------------------	---	--	--------------------------------	---	--	---	---

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisiilor PM <sup>10</sup>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data incepere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Decembrie 1989 – Cal. Șagului – Servicii de proiectare – DAL+PT								
A2.5	Extindere linii troleibuz str. Lt. Ovidiu Balea. Se vor realiza 3, 2 km linii troleibuz.	1,90185 /an	Km de linie troleibuz	Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A.	01.01.2021 – 31.12.2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2028	397000,00 lei – surse proprii STPT Timișoara		Realizat 0%	s-au introdus autobuze electrice

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (commentarii/observații)	Observații
A3.1	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Martir Ioan Stanciu nr.2 – Calea Martirilor 1989 nr.31, str. Științei nr. 3-5. Se vor reabilita termic 84 apartamente care fac parte din cele 2 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.	0,00367 t/an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	1905444,04 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizare 30 % Lucrările sunt în execuție fiind atribuite contractele de execuție lucrări pentru cele două componente.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabili	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.2	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte: zona Soarelui - Odobescu – Complex. Se vor reabilita 134 apartamente care fac parte din cele 6 cladiri rezidentiale supuse reabilitării	0,00586 Van	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	3528803,04 lei- FEDR, buget national, buget local	5 imobile sunt finalizate și 1 imobil în execuție	Realizat 90%  Pentru 5 imobile a fost organizata receptia la terminarea lucrarilor, 2023, iar pentru 1 imobil stadiul lucrarilor este de 90%.	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începerii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.3	<p>Îmbunătățire a eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Stelelor nr.6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D și B-dul Take Ionescu, nr. 11-13. Se vor reabilita 162 apartamente care fac parte din cele 3 clădiri rezidențiale supuse reabilitării</p>	0,00709 /an	-nr. apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	4283975,35 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 2,20%  Au fost obtinute AC pentru toate cele trei imobile. Se vor demara procedurile pentru achizitia de lucrari pentru toate cele 3 imobile.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.4	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termica a blocului de locuinte situat pe str. Arleş nr.20. Se vor reabilita 120 apartamente, care fac parte din cladiria rezidentiala supusa reabilitarii.	0,00525 /an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	3250448,98 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 95 %	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioade implementare (Data începere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A.3.5	<p>"Îmbunătățire a eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Avereșcu". Se vor reabilita termic pentru un număr de 80 apartamente din 4 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.</p>	0,00350 /an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	753592,09 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 99,66%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada Implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.6	<p>Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Take Ionescu-Torontal. Se vor reabilita termic 264 de apartamente din cele 4 clădiri rezidențiale supuse reabilitării</p>	0,01155 /an	Nr. apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2017 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	4626787,25 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 10 %  Pentru 2 componente au fost atribuite contractile de execuție și pentru celelalte 2 se va relua licitație.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.7	<p>Îmbunătățire a eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminita Botoș nr. 2, Luminita Botoș Nr. 4, Marfir Dumitru Juganaru nr. 13, Str. Vasile Lucaciu nr. 18. Se vor moderniza 97 apartamente care fac parte din cele 4 clădiri rezidențiale</p>	0,00424 Van	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	2386676,41 lei- FEDR, buget național, buget local		Realizat 3,2 %  Au fost atribuite contractele de execuție pentru toate cele 4 componente ale proiectului.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începerii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.8	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kiñac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7. Se vor reabilita 173 apartamente care fac parte din cele 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.	0,00757 /an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	5477296,87 lei- FEDR, buget national, buget local	Realizat 2,35 %	S-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru soluția tehnica pe vata mineral bazaltica. Se va pregati documentatia pentru demararea procedurilor de achiziție publica pentru lucrările de interventie	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.9	Îmbunătățire a eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Oglinzilor nr. 16-18; str. Gh. Lazăr nr. 36; Intr. 1. Simu nr. 12 bl. 8C. Se vor reabilita un număr de 159 apartamente, care fac parte din cele două clădiri rezidențiale supuse reabilitării	0,00695 Van	- nr. apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	2945454,32 lei- FEDR, buget national, buget local	Realizat 70 % Proiectul are 2 componente:  1. Pentru componenta tr.1.Simu.nr.12, bl 8C – lucrările sunt finalizate; 2. Pentru componenta Ghe.Lazăr nr. 36 – lucrările sunt în execuție.		

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.10	<p>Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str. Maslinului nr.11 sc.A,B, Str. Cernauti nr.10:12:14, str. Topologului u1 nr.5 sc.A,B, Str. Topologului nr.1.sc.A, str. Arges nr.4, B-dul Cetatii nr.30, str. Rasariului nr.5. Se vor reabilita 173 apartamente din 7 clădiri rezidențiale supuse reabilitării</p>	0,00757 /an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	6120041.67 lei- FEDR, buget national, buget local	.	Realizat 25 %  Lucrările de execuție sunt în desfășurare, au fost atribuite contractele de execuție lucrări pentru 6 componente.	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabili	Perioade Implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.11	<p>Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Calea Circumvalatului nr 67, Al. F. C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42. Se vor reabilita termic 588 apartamente care fac parte din cele 3 clădiri supuse reabilitării</p>	0,02572 /an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	10857214,22 lei		Realizat 30 %  Au fost atribuite contractele de lucrari si au fost inceputa lucrarile pentru imobilele de pe str. Al. FC Ripensia 16-22 si str. Gh. Lazar 42. Pentru imobilul de pe Calea Circumvalatului 67 a fost atribuit contractul si apoi a fost reziliat din cauza ca nu a fost constituita GBE. Se va relua achizitia de lucrari cat mai curand posibil. A fost depusa si a a fost aprobata cererea de prefinantare nr 1 in valoare de 3.233.000,00 lei	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începerii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.12	<p>îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31. Se vor reabilita termic 170 apartamente care fac parte din clădirea rezidențială supusă reabilitării.</p>	0,00744 /an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	6284359,67 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 50 %  Lucrările de execuție sunt în desfășurare.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabili	Perioadă implementare (Data începerii - data finalizării)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.13	<p>Îmbunătățire a eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din străzile: Bdul Cetarii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teului str.</p> <p>Burebista, C. Circumvalații unii. Se vor reabilita termic 446 apartamente, care fac parte din clădirile rezidențiale supuse reabilitării.</p>	0,01951 /an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.03.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	9102613,49 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 17 %  Lucrările de execuție sunt în desfășurare fiind atribuite contractele de execuție lucrări pe toate cele 5 componente.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabili	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.14	<p>Imbunatatire a eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocului de locuinte, str. Nicolae Titulescu nr. 10A. Se vor reabilita termic un număr de 72 apartamente, din clădirea rezidențială supusă reabilitării.</p>	0,00315 /an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.09.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	,55 lei/1680924- FEDR, buget national, buget local	Realizat 85%		

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabili	Perioada Implementare (Data începerii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tranșee, reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.15	<p>Îmbunătățire a eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe de Zona Aradului - Torontalului. Se vor reabilita termic 146 apartamente din 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.</p>	0,00639 Van	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2017 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	3.778.590,27lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 60 %  Lucrările de execuție sunt în desfășurare fiind atribuite contractele de execuție lucrări pe toate cele 6 componente	
A4.1	<p>Plantarea de material dendrologic pe arterele de circulație, scuaruri, parcuri și cvarțale de locuințe. Se vor planta 3000 de arbori.</p>	0,08640 Van	nr arbori plantați	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2023	2000000,00 lei- buget local	2.461 arbori plantați, valoare lucrări de plantare 1.469.764,40 lei	Realizat 100 %	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai realizate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A4.2	Plantarea de material dendrologic și asistență tehnică persoanelor fizice și juridice pentru amenajarea spațiilor verzi pe domeniul public. Se vor planta 1000 arbori și 2000 arbuști.	0,08640 Van	nr arbori și arbuști plantați	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2023	650.000 lei; 85.000 lei Buget local	Plantați 1.000 arbori, 10.491 arbuști = 827.655,73 lei lucrări de plantare arbori și arbuști	Realizat 100 %	
A4.3	Delimitarea terenurilor virane în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru mărirea suprafeței de spațiu verde/cap de locuitor. Plantări pe 3 terenuri (S= 10.600 mp; S= 4.400 mp; S = 7000 mp)	0,06337 Van	nr terenuri amenajate ca zone verzi	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2023	3.500.000 lei- Buget local	Realizat: Piața Petru Maior-3.648 mp – sponsorizare; Scuar Thomas Edison - 19.010 mp – 248.906,77 lei strada Dumitru Jugănanu-7.800 mp – 178.540,88 lei	Realizat 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A4.4	Amenajarea și însămânțarea cu iarbă a suprafețe de aproximativ 4 ha pe raza municipiului Timișoara, de-a lungul arterelor principale, între blocurile de locuințe	0,14400 t/an	suprafață teren însămânțată cu iarbă	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2020 – 31.12.2024	2.000.000 lei- Buget local	Realizat 175.826 mp (17,58 ha) = 572.130,30 lei	Realizat 100%	
A4.5	Introducerea în Cadastru Verde a suprafețelor care se compensează, prin afectarea de spații verzi în cadrul proiectelor de utilitate publică, prin amenajarea unui parc (terenul de pe str. Câmpului, în suprafață de 12.901 mp)	0,04644 t/an	nr terenuri amenajate ca zone verzi	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2021 - 31.12.2024	2.300.000 lei- Buget local		Realizat 80%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabili	Perioada implementare (Data începere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
A5.1	Reabilitarea rețelelor termice primare și secundare, prin proiectul "Rețehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a. Se vor reabilita 29.162 m rețea termică.	necuantificat	nr metri rețea termică reabilitată	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat: 31.12.2023	160.280.811,28 Lei FEDR, buget national, buget local	Rețele primare: 7.587 m Rețele secundare: 29.162 m	Realizat 100%	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scorțat Reducere emisiilor PM <sup>10</sup>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabili	Perioadă implementare (Data începere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. căădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A6.1	Spălat-stropit carosabil în Municipiul Timișoara. Se vor spăla- stropi 131 străzi din municipiul Timișoara	0,29714 /an	Nr străzi spălate-stropite	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 31.12.2022	19354.828 lei Conf. contractelor-buget local	96 străzi	Realizat 100 % .Se aplica anual	
A6.2	Măturat manual străzi și trotuare din Municipiul Timișoara. Se vor mătura manual 457 străzi din municipiul Timișoara	1,03660 /an	Nr străzi spălate-stropite Nr străzi și trotuare măturate manual	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 31.12.2022	16.001.322 lei Conf. contractelor- buget local	366 străzi și trotuare măturate manual	Realizat 100 % .Se aplica anual	
A6.3	Întreținerea curățeniei străzilor din Municipiul Timișoara. Se vor curăța 916 străzi din municipiul Timișoara	2,07720 /an	Nr străzi curățate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 31.12.2022	15.329.925 lei Conf. contractelor -buget local	733 străzi	Realizat 100 % .Se aplica anual	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începerii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A6.4	Măturat mecanic străzi și parcuri din Municipiul Timișoara. Se vor mătura mecanic 509 străzi și 14 poduri și pasarele.	1,18633 /an	Nr străzi, poduri și pasarele măturate mecanic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2022	28.078,870 lei Conf. contractelor- buget local	406 străzi, poduri și pasarele	Realizat 100 % .Se aplica anual	
A6.5	Întreținut stații mijloace de transport în comuna, piețe volante, mal canal Bega. Se vor întreține 435 stații, 4 piețe volante, piste MAL Bega	0,58251 /an	Nr stații, piețe volante, piste MAL întreținute	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 – 31.12.2022	555,913 lei Conf. contractelor- buget local	350 de stații mijloace de transport; 4 piețe volante, piste mal canal Bega.	Realizat 100 % .Se aplica anual	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începerii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/ observații)	Observatii
A6.6	Măturat mecanic și spălat mecanic Calea Șagului, Calea Aradului, Traseu 3 SV din Municipiul Timișoara. Se vor mătura mecanic și spăla mecanic 72 de străzi (83,671 km)	5,75346 Van	Nr străzi curățate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2020 - 31.12.2024	159079,35 lei pentru măturat mecanic; 377101,15 lei pentru spălat mecanic buget local		Realizat 100 % Se aplica anual	

DIRECȚIA GENERALĂ DE INVESTIȚII ȘI MENTENANȚĂ  
DIRECTOR GENERAL  
Mihai FLORESCU



SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI,  
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR ȘI SALUBRIZARE

ȘEF SERVICIU  
Carmelia BOBEI



CONSILIER  
Monica MICULESCU

